



MTC

شهادة فحص المواد



MTC-2026-902	CERTIFICATE NO. / رقم الشهادة
16 / 09 / 2026	DATE / التاريخ

This Certificate certifies that the Centrifugally Cast (Spun) Ductile Iron Pipes (suitable for socket & spigot push-on joint as detailed below) have been manufactured and tested by our factory in accordance with EN 598, and all test results were satisfactory.

تشهد شركة جي سي بي أن مواسير الزهر المرن المصنوعة بالطرد المركزي قد تم تصنيعها واختبارها وفقاً للمواصفة EN 598 وأن جميع نتائج الاختبارات كانت مرضية .

Cairo Water	اسم العميل / Customer Name
JOB-22	رقم أمر التوريد / Job Order No.
East Line	اسم المشروع / Project Name

MATERIAL DETAILS / بيانات المواد

Description / الوصف	DN (mm)	Class / الفئة	Length (m) / الطول	QTY / الكمية	Notes / ملاحظات
Ductile Iron Pipes — as per EN 598	600	K9	6.0	1	MTC pipe numbers disabled

INSPECTION & TEST RESULTS / نتائج الفحص والاختبار

1. CHEMICAL ANALYSIS / التحليل الكيميائي

1	Elements	Mg	Mn	S	Cr	Cu	Si	C	Standard
	Standard Values	0.030: 0.070	0.15: 0.45	Max. 0.015	Max. 0.05	Max. 0.08	1.8: 2.8	3.00: 4.20	ASTM A536

2. Mechanical properties / الخواص الميكانيكية

2	Test	Elongation (%)	Tensile Strength (MPa)	Hardnes (HB)	Standard
	Standard Values	Min. :10%	Min. : 420 (MPa)	Max. 230	EN 598

م	heat no	Batch No.	CHEMICAL ANALYSIS / التحليل الكيميائي							Mechanical properties / الخواص الميكانيكية			Notes - ملاحظات
			Mg	Mn	S	Cr	Cu	Si	C	Tensile strength(Mpa)	Elongtion %	Hardnes(HB)	
1	H-102	ANN-20260916-1	0.030: 0.070	0.15: 0.45	Max. 0.015	Max. 0.05	Max. 0.08	1.8: 2.8	3.00: 4.20	Min. : 420 (MPa)	Min. :10%	Max. 230	

We hereby certify that the above results comply with the requirements of EN 598 and the specified customer requirements. This certificate is issued in accordance with EN 10204 Type 3.1.

نشهد بأن النتائج أعلاه تتوافق مع متطلبات EN 598 ومتطلبات العميل المحددة.

Quality Assurance Manager / مدير ضمان الجودة	Quality Director / مدير الجودة
Name: Signature : _____	Name: Signature : _____